


**Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай на 9 апреля 2019 года.**

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Принятые меры
<b>Школа (1-й этаж)</b>				
1	В левом крыле размещено два складских помещения на дверях помещений не нанесены обозначения их категорий по пожарной опасности, а так же класса зоны.	П.20 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> На дверях складских помещений нанесено обозначение КПО и класса зоны. Зона П-П 
2.	Под лестничным маршем (правой лестничной клетки) размещен стеллаж с обувью.	Подпункт «к» п.23 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Стеллаж под лестничным маршем убран.
3.	Складское помещение, расположенное в левом крыле, не разделено противопожарными преградами (не	Ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст..5, п.1, п.2 ч1, ст.6, ст.88.ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Склад ликвидирован.

	установлена противопожарная дверь)			
4.	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	П.64 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Помещения пожарного поста (диспетчерской) обеспечены «Инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты»
<b>Школа (2-й этаж)</b>				
5.	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	Работы ведутся, планируется выполнение до 08.2019
6.	Доводчик на двери правой лестничной клетки, отделяющий от коридора не обеспечивает плотное закрытие дверей в притворах.	Ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст..5, п.1, п.2 ч1, ст.6, ст.89.ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 Свода правил СП	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Доводчик на двери правой лестничной клетки, отделяющий от коридора, отремонтирован, обеспечивает плотное закрытие дверей в притворах.

		1.13130.2009 Системы противопожарной защиты . Эвакуационные пути и выходы.		
<b>Школа (3-й этаж)</b>				
7.	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2019	Работы ведутся, планируется выполнение до 08.2019
8.	Не проведена своевременная перезарядка огнетушителя №14 установленного в кабинете информатики.	П.70 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Произведена замена огнетушителя №14 в кабинете информатики на перезаряженный в 09. 2017г, о чем в Журнале учета огнетушителей произведена запись.
<b>Школа (общее по зданию)</b>				
9.	Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта (протокол) проверки ее состояния ( огнезащитный состав Лакрон БИО,	П.21 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Заклучен договор на экспертизу огнезащитной обработки № 05- ИОО/2019 от 09.04.2019 года с ООО «ПожСнабСервис». Работы запланированы на апрель-май 2019 года.

	огнезащита проведена 22.11.2014 , периодичность проверки 1 раз в 2 года)			
<b>10.</b>	Отсутствует ограждение на кровле старой части здания, уклон кровли составляет 12% и высота до карниза более 7 метров.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.90 Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.7.16.	01.09.2019	Готовится проектно-сметная документация
<b>11.</b>	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.		Подготовлена сметная документация на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направленно письмо в министерство образования и науки Самарской области, руководителю Северо-Восточного управления А.Н.Каврыну №66 от 04.07.2017 года о выделении денежных средств в сумме 8631670,00 рублей на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направлено письмо в министерство образования и науки Самарской области, министру Пылеву №99 от 28.09.2017 года о выделении денежных средств. Направлено письмо в министерство имущественных отношений о

				приведении собственности Самарской области (земельного участка) в соответствии с требованиями пожарной безопасности, письмо №53 в министерство образования и науки Самарской области, министру В.А.Акопян направлено 12.03.2019г.
12	На объекте не хранится исполнительная документация на установки противопожарной защиты	П.61 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.09.2019	Монтаж АПС был осуществлен в 2004 году, контракт был заключен между министерством образования и науки Самарской области и ООО «КВН+». В имеется только рабочий проект АПС.
<b>Спальный корпус (1 этаж)</b>				
13	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	П.64 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Помещения пожарного поста (диспетчерской) обеспечены «Инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты»
14.	Отсутствует знак пожарной безопасности извещатель пожарный ручной (в столовой, подвале)	п. 33 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Знак пожарной безопасности извещатель пожарный ручной (в столовой, подвале) размещен (фотоотчет)

15.	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	<b>Выполняется.</b> Работы ведутся, планируется выполнение до 08.2019
16.	Огнетушитель №29 находится в не исправном состоянии, отсутствует раструб и шланг	П.478«Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Произведена замена огнетушителя №29 на исправный, о чем в Журнале учета огнетушителей произведена запись.
17.	Складское помещение, расположенное при входе в обеденный зал не разделено противопожарными преградами на всю высоту.	Ч.1, ч.2, ч.3,ч.4, ст..5,п.1,п.2 ч1, ст.6, ст.88.ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Складское помещение, расположенное при входе в обеденный зал обеспечено противопожарными преградами на всю высоту, (фотоотчет).
18.	Не обеспечено наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери в складское помещение, расположенное при входе в обеденный зал	П. 37 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Противопожарная дверь в складское помещение, расположенное при входе в обеденный зал, обеспечена механизмом для самозакрывания (фотоотчет).

<b>Спальный корпус (2 этаж)</b>				
<b>19.</b>	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	Работы ведутся, планируется выполнение до 08.2019
<b>Спальный корпус (общее по зданию)</b>				
<b>20.</b>	Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта (протокол) проверки ее состояния (огнезащитный состав Лакрон БИО, огнезащита проведена 22.11.2014 , периодичность проверки 1 раз в 2 года)	П.21 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Заключен договор на экспертизу огнезащитной обработки № 05-ИОО/2019 от 09.04.2019 года с ООО «ПожСнабСервис». Работы запланированы на апрель-май 2019 года.
<b>21</b>	Ограждение на кровле находится в неисправном состоянии (имеются отрывы в местах скрепления)	П.24 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Составлена дефектная ведомость. Готовится сметная документация.
<b>22</b>	На объекте не хранится	П.61 «Правил противопожарного	01.09.2019	Монтаж АПС был осуществлен в 2004

	исполнительная документация на установки противопожарной защиты	режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012		году, контракт был заключен между министерством образования и науки Самарской области и ООО «КВН+». В имеется только рабочий проект АПС.
23	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.		Подготовлена сметная документация на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направленно письмо в министерство образования и науки Самарской области, руководителю Северо-Восточного управления А.Н.Каврыну №66 от 04.07.2017 года о выделении денежных средств в сумме 8631670,00 рублей на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направлено письмо в министерство образования и науки Самарской области, министру Пылеву №99 от 28.09.2017 года о выделении денежных средств. Направлено письмо в министерство имущественных отношений о приведении собственности Самарской области (земельного участка) в соответствии с требованиями пожарной безопасности. письмо №53 в



				министерство образования и науки Самарской области, министру В.А.Акопян направлено 12.03.2019г.
<b>Территория</b>				
24	Пожарный резервуар объемом 50м <sup>3</sup> находится в неисправном состоянии	П.55 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Ведутся работы по ремонту второго противопожарного гидранта на территории учреждения, после ввода его в эксплуатацию пожарный резервуар будет ликвидирован, так как находится в неисправном состоянии.
25	Не обеспечен подъезд к пожарному водоему (резервуару)	П.55 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	После ввода в эксплуатацию противопожарного гидранта на территории учреждения к которому обеспечен подъезд, пожарный резервуар будет ликвидирован, так как находится в неисправном состоянии.
<b>Режимные мероприятия</b>				
26	В ходе повторного противопожарного инструктажа не проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления	П.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Проведен внеплановый первичный инструктаж и проверка знаний, с сотрудниками школы-интерната, о чем произведена запись в Журнале противопожарного инструктажа.

	процессом эвакуации людей.	пожарной безопасности работников организаций».		
27.	Не разработана и не согласована в установленном порядке специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности	п.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности разработана, согласована в установленном порядке.
28.	Не представлена Программа проведения вводного инструктажа утвержденная приказом (распоряжением) руководителя.	п.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Программа вводного инструктажа утверждена приказом (распоряжением) руководителя.
29	Не представлена Программа проведения первичного инструктажа утвержденная приказом (распоряжением)	п.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от	01.09.2019	<b>Выполнено.</b> Программа первичного инструктажа утверждена приказом (распоряжением) руководителя

	руководителя.	25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».		
--	---------------	---	--	--

Директор школы

Т.И.Самойлова.