

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай на 9 апреля 2019 года.

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Принятые меры
Школа (1-й этаж)				
1	В левом крыле размещено два складских помещения на дверях помещений не нанесены обозначения их категорий по пожарной опасности, а так же класса зоны.	П.20 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. На дверях складских помещений нанесено обозначение КПО и класса зоны. Зона П-II 
2.	Под лестничным маршем (правой лестничной клетки) размещен стеллаж с обувью.	Подпункт «к» п.23 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Стеллаж под лестничным маршем убран.
3.	Складское помещение, расположенное в левом крыле, не разделено противопожарными преградами (не установлена	Ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст..5, п.1, п.2 ч1, ст.6, ст.88.ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.	01.09.2019	Выполнено. Склад ликвидирован.

	противопожарная дверь)			
4.	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	П.64 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Помещения пожарного поста (диспетчерской) обеспечены «Инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты»
Школа (2-й этаж)				
5.	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	Выполнено. Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора установлено более 0,5 м.
6.	Доводчик на двери правой лестничной клетки, отделяющий от коридора не обеспечивает плотное закрытие дверей в притворах.	Ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч1, ст.6, ст.89.ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной	01.09.2019	Выполнено. Доводчик на двери правой лестничной клетки, отделяющий от коридора, отремонтирован, обеспечивает плотное закрытие дверей в притворах.

		защиты . Эвакуационные пути и выходы.		
Школа (3-й этаж)				
7.	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2019	Выполнено. Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора установлено более 0,5 м.
8.	Не проведена своевременная перезарядка огнетушителя №14 установленного в кабинете информатики.	П.70 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Произведена замена огнетушителя №14 в кабинете информатики на перезаряженный в 09. 2017г, о чем в Журнале учета огнетушителей произведена запись.
Школа (общее по зданию)				
9.	Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта (протокол) проверки ее состояния (огнезащитный состав Лакрон БИО, огнезащита проведена 22.11.2014 , периодичность проверки 1 раз в 2	П.21 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Заклучен договор на экспертизу огнезащитной обработки № 05- ИОО/2019 от 09.04.2019 года с ООО «ПожСнабСервис».

	года)			
10.	Отсутствует ограждение на кровле старой части здания, уклон кровли составляет 12% и высота до карниза более 7 метров.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.90 Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.7.16.	01.09.2019	Выполнено. Ограждение кровли учебного корпуса установлено 30.10.2021 года. Договор № 1 от 27.07.2020г. «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности: устройство ограждения кровли здания ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай (учебный корпус), по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с.Малый Толкай, ул.Советская д.32». Акт -1 о приемке выполненных работ от 30.10.2020г. сумма 459 220,88 рублей
11.	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, Федерального закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.		Выполнено. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1. Договор добровольного пожертвования с ИП Галимуллин Равиль Шамилович от 05.08.2020 года
12	На объекте не хранится исполнительная документация на установки противопожарной защиты	П.61 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.09.2019	Выполнено. На объекте имеется исполнительная документация на установку противопожарной защиты.
Спальный корпус (1 этаж)				
13	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста	П.64 «Правил противопожарного режима в РФ» утв.	01.09.2019	Выполнено. Помещения пожарного поста (диспетчерской)

	(диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012		обеспечены «Инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты»
14.	Отсутствует знак пожарной безопасности извещатель пожарный ручной (в столовой, подвале)	п. 33 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.09.2019	Выполнено. Знак пожарной безопасности извещатель пожарный ручной (в столовой, подвале) размещен (фотоотчет)
15.	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	Выполнено. Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора установлено более 0,5 м.
16.	Огнетушитель №29 находится в не исправном состоянии, отсутствует раструб и шланг	П.478 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Произведена замена огнетушителя №29 на исправный, о чем в Журнале учета огнетушителей произведена запись.
17.	Складское помещение, расположенное при	Ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст..5, п.1, п.2 ч1, ст.6, ст.88.ФЗ от	01.09.2019	Выполнено. Складское помещение, расположенное при

	входе в обеденный зал не разделено противопожарными преградами на всю высоту.	22.07.2008 №123-ФЗ.		входе в обеденный зал обеспечено противопожарными преградами на всю высоту, (фотоотчет).
18.	Не обеспечено наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери в складское помещение, расположенное при входе в обеденный зал	П. 37 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Противопожарная дверь в складское помещение, расположенное при входе в обеденный зал, обеспечена механизмом для самозакрывания (фотоотчет).
Спальный корпус (2 этаж)				
19.	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	Выполнено. Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора установлено более 0,5 м.
Спальный корпус (общее по зданию)				
20.	Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта (протокол) проверки ее состояния (огнезащитный состав Лакрон БИО,	П.21 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Заключен договор на экспертизу огнезащитной обработки № 05-ИОО/2019 от 09.04.2019 года с ООО «ПожСнабСервис».

	огнезащита проведена 22.11.2014 , периодичность проверки 1 раз в 2 года)			
21	Ограждение на кровле находится в неисправном состоянии (имеются отрывы в местах скрепления)	П.24 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Ограждение на кровле спального корпуса заменено. Находится в исправном состоянии. Договор № 1 от 27.07.2020г. «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности: устройство ограждения кровли здания ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай (учебный корпус), по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с.Малый Толкай, ул.Советская д.32». Акт -1 о приемке выполненных работ от 30.10.2020г. сумма 459 220,88 рублей
22	На объекте не хранится исполнительная документация на установки противопожарной защиты	П.61 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.09.2019	Выполнено. На объекте имеется исполнительная документация на установку противопожарной защиты.
23	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы		Выполнено. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1. Договор добровольного пожертвования с ИП Галимуллин Равиль Шамилович от

		п.8.1.		05.08.2020 года.
Территория				
24	Пожарный резервуар объемом 50м ³ находится в неисправном состоянии	П.55 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Установлен второй противопожарного гидрант на территории учреждения, после ввода в эксплуатацию противопожарного гидранта пожарный резервуар не требуется.
25	Не обеспечен подъезд к пожарному водоему (резервуару)	П.55 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Установлен второй противопожарного гидрант на территории учреждения, после ввода в эксплуатацию противопожарного гидранта пожарный резервуар не требуется
Режимные мероприятия				
26	В ходе повторного противопожарного инструктажа не проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.	П.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	01.09.2019	Выполнено. Проведен внеплановый первичный инструктаж и проверка знаний, с сотрудниками школы-интерната, о чем произведена запись в Журнале противопожарного инструктажа.
27.	Не разработана и не согласована в установленном порядке специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности	п.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от	01.09.2019	Выполнено. Специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности разработана, согласована в установленном порядке.

		12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».		
28.	Не представлена Программа проведения вводного инструктажа утвержденная приказом (распоряжением) руководителя.	п.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	01.09.2019	Выполнено. Программа вводного инструктажа утверждена приказом (распоряжением) руководителя.
29	Не представлена Программа проведения первичного инструктажа утвержденная приказом (распоряжением) руководителя.	п.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	01.09.2019	Выполнено. Программа первичного инструктажа утверждена приказом (распоряжением) руководителя

Директор школы



Самойлова

Т.И.Самойлова.